

MODULE 2 : PREPARER LE CHANTIER

Activité	Critère d'évaluation		Évaluation	Auto évaluation	
		Vu le ...	Atteint	J'ai participé	J'ai réalisé
a) Planifier le chantier	→ Les délais de mise en œuvre sont correctement estimés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les matériels et matériaux nécessaires sont à disposition		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les contraintes climatiques sont prises en compte dans la planification		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les métrés sont justes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Sécuriser le chantier et les personnes	→ La réglementation est respectée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ La signalisation du chantier est pertinente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Le matériel est utilisé conformément aux règles prescrites par le fabricant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Approvisionner le chantier	→ Les volumes de matériaux et nombre de matériels sont correctement évalués		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les contraintes spécifiques au chantier ont été respectées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les contraintes spécifiques au stockage des matériaux ont été respectées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les aires de stockage sont correctement identifiées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les anomalies ont été signalées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Vérifier l'état initial du chantier	→ L'ouvrage ou les parties de d'ouvrages sont bien implantées par rapport aux plans et références		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Organiser l'évacuation des déchets selon les règles de tri	→ Les déchets sont identifiés, regroupés et réduits sans erreur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les déchets sont stockés à l'endroit prévu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MODULE 3 : PREPARER L'OSSATURE

Activité	Critère d'évaluation		Évaluation	Auto évaluation	
		Vu le ...	Atteint	J'ai participé	J'ai réalisé
a) Protéger la paroi et les éléments existants	→ Les protections sont correctement ajustées et efficaces		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Installer les postes de travail	→ L'échafaudage est stable, arrimé, protégé, d'accès facile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les déplacements et encombrements sont rationnels		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	→ Les raccordements électriques provisoires sont effectués selon la réglementation en vigueur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les morceaux de bois sont correctement triés, classés et rangés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Préparer le support	→ Le support est nettoyé avec une méthode adaptée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Le support est propre		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les critères d'évaluation des supports sont appliqués		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ La compatibilité des matériaux est prise en compte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Fixer l'ossature bois	→ Les découpes de bois sont réalisées aux dimensions voulues		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ La planéité et l'aplomb du support sont vérifiés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ L'implantation de l'ossature est respectée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ L'ossature est fixée sur le mur de manière durable		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les intervalles sont réguliers		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les ligatures sont efficaces		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les matériels sont utilisés conformément aux prescriptions du fabricant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ La stabilité de l'ossature est contrôlée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Placer le coffrage pour la mise en œuvre du mélange	→ Les banches utilisées sont propres		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les banches sont correctement fixées à l'ossature		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ La pose des banches permet un retrait par glissement latéral		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MODULE 4 : REALISER LE MELANGE

Activité	Critère d'évaluation	Evaluation			
		Vu le ...	Atteint	Auto évaluation	
				J'ai participé	J'ai réalisé
a) Préparer le mélange chaux-chanvre	→ Le mélangeur est utilisé conformément aux prescriptions du fabricant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Le volume de mélange préparé est suffisant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les proportions sont respectées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ La consistance du mélange est adaptée à la technique d'application et à la fonction visée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MODULE 5 : EXECUTER L'ISOLANT

Activité	Critère d'évaluation		Evaluation		Auto évaluation	
		Vu le ...	Atteint	J'ai participé	J'ai réalisé	
a) Remplir les coffrages	→ Les caissons sont remplis de façon homogène		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Les temps de séchage sont respectés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Le temps de réalisation prévu est respecté		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ La planéité est vérifiée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ L'ouvrage est régulier et harmonieux		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MODULE 6 : REPLIER LE CHANTIER

Activité	Critère d'évaluation		Evaluation		Auto évaluation	
		Vu le ...	Atteint	J'ai participé	J'ai réalisé	
a) Ranger et nettoyer les lieux et les machines	→ Les outillages et matériels sont propres		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Les matériels rangés sont en état d'utilisation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Les anomalies sont signalées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) Protéger l'ouvrage	→ L'ouvrage est efficacement protégé pour les intervenants futurs		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Résultat au test de connaissances : .../20