

MODULE 2 : PREPARER LE CHANTIER

Activité	Critère d'évaluation	Evaluation			
		Vu le ...	Atteint	Auto évaluation	
				J'ai participé	J'ai réalisé
a) Planifier le chantier	→ Les délais de mise en œuvre sont correctement estimés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les matériels et matériaux nécessaires sont à disposition		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les contraintes climatiques sont prises en compte dans la planification		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les métrés sont justes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Sécuriser le chantier et les personnes	→ La réglementation est respectée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ La signalisation du chantier est pertinente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Le matériel est utilisé conformément aux règles prescrites par le fabricant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Approvisionner le chantier	→ Les volumes de matériaux et nombre de matériels sont correctement évalués		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les contraintes spécifiques au chantier ont été respectées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les contraintes spécifiques au stockage des matériaux ont été respectées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les aires de stockage sont correctement identifiées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les anomalies ont été signalées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Vérifier l'état initial du chantier	→ L'ouvrage ou les parties de d'ouvrages sont bien implantées par rapport aux plans et références		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Vérifier les niveaux et les aplombs	→ Les reports de niveaux et d'angles sont corrects		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les tracés sont vérifiables et conformes aux prescriptions		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Tracer des niveaux, des angles droits, des aplombs, des alignements	→ Les aplombs, les alignements et les cotes brutes sont respectés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Prendre les cotes	→ Les réponses apportées aux différents schémas et plans sont exactes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les informations recueillies et portées sont exactes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Le dessin exécuté est exact et respecte les conventions de représentation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Organiser l'évacuation des déchets selon les règles de tri	→ Les déchets sont identifiés, regroupés et réduits sans erreur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les déchets sont stockés à l'endroit prévu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MODULE 3 : PREPARER LE SUPPORT

Activité	Critère d'évaluation		Evaluation	Auto évaluation	
		Vu le ...	Atteint	J'ai participé	J'ai réalisé
a) Protéger la paroi et les éléments existants	→ Les protections sont correctement ajustées et efficaces		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Installer les postes de travail	→ L'échafaudage est stable, arrimé, protégé, d'accès facile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les déplacements et encombrements sont rationnels		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les raccordements électriques provisoires sont effectués selon la réglementation en vigueur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Assurer l'accroche	→ Les lignes de référence sont tracées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Le support est nettoyé avec une méthode adaptée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Le support est propre		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Poser le premier rang de blocs	→ L'implantation est respectée et suivie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ La pose est correctement réalisée dans les limites de tolérance (cotes, niveaux, aplombs)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Le temps conseillé est respecté		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les joints sont correctement remplis et arasés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Mettre en place l'étanchéité à l'eau	→ L'étanchéité à l'eau est assurée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MODULE 4 : REALISER LES LIANTS

Activité	Critère d'évaluation		Evaluation	Auto évaluation	
		Vu le ...	Atteint	J'ai participé	J'ai réalisé
a) Préparer le liant	→ Le choix du mortier correspond à l'usage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Le volume de mortier préparé est suffisant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Les proportions sont respectées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ Le mélange est homogène		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MODULE 5 : MONTER LES BLOCS CHAUX-CHANVRE

Activité	Critère d'évaluation		Evaluation		Auto évaluation	
		Vu le ...	Atteint	J'ai participé	J'ai réalisé	
a) Maçonner les blocs	→ La taille des blocs est correctement réalisée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Les blocs sont correctement implantés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Les joints sont réguliers		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ L'ouvrage est régulier et harmonieux		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) Assurer le contact entre les blocs chaux chanvre et la maçonnerie existante	→ Un bon liaisonnement des matériaux est respecté		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Le mélange sec chaux – chanvre et liant est de qualité		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Le remplissage est effectué au fur et à mesure de la montée du mur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) Fixer les blocs au mur	→ Les ligatures sont efficaces		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Les espacements sont réguliers		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Les matériels sont utilisés conformément aux prescriptions du fabricant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) Gérer les baies	→ La conformité aux plans de réservation est respectée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Les matériels sont utilisés conformément aux prescriptions du fabricant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Les équerrages sont vérifiés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MODULE 6 : REPLIER LE CHANTIER

Activité	Critère d'évaluation		Evaluation		Auto évaluation	
		Vu le ...	Atteint	J'ai participé	J'ai réalisé	
a) Ranger et nettoyer les lieux et les machines	→ Les outillages et matériels sont propres		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Les matériels rangés sont en état d'utilisation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	→ Les anomalies sont signalées		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) Protéger l'ouvrage	→ L'ouvrage est efficacement protégé pour les intervenants futurs		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Résultat au test de connaissances : .../20